

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-6

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年第四季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2021年第四季度，公司新签工程项目合同27个，合同金额总计90.84亿元，其中国内项目24个，合同金额合计15.89亿元；国外项目3个，合同金额合计74.95亿元。

2021年度公司新签工程项目合同121个，合同金额总计276.72亿元，其中国内项目106个，合同金额总计195.23亿元；国外项目15个，合同金额总计81.49亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目248个，预计总收入878.16亿元，累计已确认收入516.02亿元，未完工部分预期收入362.14亿元；已签订合同但尚未开工项目29个，合同金额合计225.79亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收款项
MMK250万吨焦化EPC项目	463,961.20	2019年1月21日	详细设计开始后50个月	12.38%	21,942.36	57,424.76	合同约定	-
ZARAND综合钢厂EPC项目	458,138.13	2012年12月1日	2019年建成投产	95.98%	-	439,747.55	合同约定	-
TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目	380,796.44	2015年8月1日	24个月	100.00%	-	380,793.42	合同约定	14,012.73
西上庄超临界低热值煤热电EPC项目	375,108.49	2016年6月1日	24个月①	39.11%	18,470.93	146,720.46	合同约定	21,393.71
广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目	355,896.92	2019年12月30日	14个月	61.72%	25,355.13	219,668.38	合同约定	118,200.25
安徽霍邱300万吨钢铁EPC项目	307,129.69	2012年9月1日	2019年7月前陆续投产②	94.09%	12,744.97	288,979.60	合同约定	3,193.58
穆通综合钢厂EPC项目	270,752.13	2019年1月29日	30个月③	17.57%	3,765.38	47,563.08	合同约定	-

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外疫情原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022年1月25日