

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-93

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2022年第三季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2022年第三季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计38.21亿元，其中国内项目19个，合同金额合计5.47亿元；国外项目3个，合同金额合计32.74亿元。

2022年前三季度，公司新签工程项目合同共84个，合同金额总计140.65亿元，其中国内项目74个，合同金额合计79.91亿元；国外项目10个，合同金额合计60.74亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目317个，预计总收入1,024.70亿元，累计已确认收入633.10亿元，未完工部分预期收入391.60亿元；已签订合同但尚未开工项目34个，合同金额合计139.99亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
MMK250万吨焦化EPC项目	532,927.97	2019年1月21日	详细设计开始后50个月	39.16%	105,224.86	208,454.22	合同约定	-
ZARAND综合钢厂EPC项目	458,138.06	2012年12月1日	2019年建成投产	95.98%	-	439,733.90	合同约定	-
TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目	380,793.42	2015年8月1日	24个月	100.00%	-	380,793.42	合同约定	4,368.46
西上庄超临界低热值煤热电EPC项目	375,108.49	2016年6月1日	24个月①	63.23%	27,951.49	237,190.10	合同约定	19,511.82
广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目	355,896.92	2019年12月30日	14个月	68.80%	15,725.80	244,844.20	合同约定	122,243.08
安徽霍邱300万吨钢铁EPC项目	307,129.69	2012年9月1日	2019年7月前陆续投产②	94.09%	-	288,979.60	合同约定	3,193.58
穆通综合钢厂EPC项目	279,480.77	2019年1月29日	30个月③	20.70%	4,927.49	58,314.76	合同约定	-

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外疫情原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022年10月28日