

河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号核准，我公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，非公开发行股份发行数量为87,082,728股，发行价格为6.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,995.92元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐机构。截至2016年7月31日止，扣除支付的各项发行费用16,647,082.73元后，实际募集资金净额为583,352,913.19元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字【2016】第0338号验资报告予以验证。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年12月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的资金投向“年产35吨肝素系列原料药产品项目”及偿还银行借款，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金
1	年产35吨肝素系列原料药产品项目	25,000
2	偿还银行借款	16,000
合计		41,000.00^{注1}

注1：实际金额以公司股东大会审批时的原募集资金投资项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准。

三、募集资金使用情况

截至2023年11月30日，公司募投项目支出累计投入44,303.01万元，具体情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2023年11月末累计投入金额
多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	是	58,335.29	18,037.82	18,037.82
年产35吨肝素系列原料药产品项目	否		25,000.00	10,265.19
偿还银行借款	否		16,000.00	16,000.00
合计		58,335.29	59,037.82	44,303.01^{注2}

注2：2023年10月24日，公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过，使用闲置募集资金中的15,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

本次申请延期的募投项目为“年产35吨肝素系列原料药产品项目”，该项目本次变更前原计划达到预计可使用状态日期为2023年12月。虽然目前该项目已经基本建设完成，但后续车间调试、验收、GMP体系认证等工作仍未完成，暂未达到

预计可使用状态，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”达到可使用状态的日期将延长至 2024 年 12 月。

五、相关审议及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了上述事项。

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将预计募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”预计达到可使用状态的日期将延长至 2024 年 12 月。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎估计，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）监事会意见

公司本次募投项目的延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎估计，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事

会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不存在改变募集资金用途的情况，未对募集资金投资项目产生重大不利影响，上述事项符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事相关意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年12月13日